

## CASI ACCIDENTE

**Área donde se presenta el casi accidente:** Instalación.

**Fecha ocurrencia:** 14/03/2024.

**Actividad:** Trazado nivel de piso acabado.

**Tiempo de experiencia:** 7 años.

**Lesión al trabajador:** Ninguna.

**Descripción:** El trabajador se subía en el carro y por falta de visibilidad siguió hacia la parte superior de la loza, estrellando los parales del techo, torciendo uno de ellos.

## CAUSAS

- No se cuenta con la cantidad necesaria de cajas WOS para cubrir las instalaciones.
- Falta de autocuidado por el instalador.
- No se realizó análisis de trabajo para esta actividad.

## MEDIDAS PREVENTIVAS

- Asegurar que toda instalación tenga cajas WOS.
- Garantizar que todas las cajas WOS funcionen bien por parte de ajustes.
- Si en la instalación no se cuenta con caja WOS, señalizar en los últimos pisos con pintura.
- Realizar los reportes de condiciones casi AT y accidentes oportunamente.



Informar oportunamente al supervisor encargado cuando los materiales solicitados para la instalación lleguen incompletos del área de herramientas. Además, recuerde siempre el autocuidado.



**Recuerda,  
¡Primero la  
seguridad!**